

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU stan na 7.10.2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2024 r.	Nakłady poniesione do 04.10.2024 r.	Pozostałość na dzień 04.10.2024 r.	Stan zaawansowania
<b>A.</b>	<b>OŚWIATA</b>	<b>6 956 772,00</b>	<b>599 520,34</b>	<b>6 357 251,66</b>	<b>X</b>
1.	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie	6 100 000,00	9 972,22	6 090 027,78	W dniu 02.07.24 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę i rozbudowę szkoły, trwają roboty budowlane, termin zakończenia do 15.07.2026 r.
2.	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego i mieszkalnego na przedszkole w Starzynie	132 472,00	91 401,20	41 070,80	Wykonano dokumentację i otrzymano pozwolenie na budowę
3.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mrzeżynie	90 000,00	0,00	90 000,00	Wykonano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę
4.	Zakupy inwestycyjne w ZSP Łebcz	15 000,00	0,00	15 000,00	
5.	Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe	165 000,00	133 373,72	31 626,28	Zakupiono 2 monitory interaktywne do SP Darzłubie; zakupiono ławki, krzesła, szafki do ZSP Połchowo; wykonanie zielonej sali na dworzu w ZSP Połchowo; zakupiono maszynę myjącą do SP Werblinia; wykonano klimatyzację w ZSP Łebcz
6.	Zakupy inwestycyjne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	
7.	Zakupy inwestycyjne przedszkola	55 000,00	8 787,00	46 213,00	Zakupiono kosiarkę i odśnieżarko zmiatarzkę do ZSP Łebcz
8.	Zakupy inwestycyjne stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	10 848,60	24 151,40	Zakupiono patelnię elektryczną do SP Leśniewo
9.	Zakupy inwestycyjne specjalna organizacja nauki	34 300,00	18 800,00	15 500,00	Zakupiono monitor interaktywny do SP Swarzewo, zakupiono zestaw multimedialny do SP Połczyno
10.	Zakupy wyposażenie do SP Leśniewo	330 000,00	326 337,60	3 662,40	Zakupiono meble, sprzęt multimedialny, wyposażenie
<b>B.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 606 582,54</b>	<b>2 834 075,59</b>	<b>4 772 506,95</b>	<b>X</b>
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Łebcz-osiedle Dana	2 500 000,00	117 405,31	2 382 594,69	W dniu 14.02.24 r. podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę kanalizacji, trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia do 15.10.24 r.
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzyński Dwór	2 287 000,00	98 384,53	2 188 615,47	W dniu 29.03.24 r. podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę kanalizacji, trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia do 29.10.24 r.
3.	Zakup sprzętu na przydomowe i sieciowe oczyszczalnie ścieków	210 000,00	40 657,65	169 342,35	
4.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków	110 000,00	89 052,00	20 948,00	Przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków w Celbowie oraz modernizację tłoczni ścieków w Zdradzie
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domatówko i Wielka Piaśnica	2 443 792,54	2 441 796,10	1 996,44	Zakończono
6.	Zakup ciągnika do prac porządkowych dla sołectwa Żelistrzewo	32 500,00	32 490,00	10,00	Zakupiono ciągnik
7.	<i>Fundusz sołecki</i>	<i>23 290,00</i>	<i>14 290,00</i>	<i>9 000,00</i>	
	<i>Domatówko - zakup urządzeń na plac zabaw</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	
	<i>Starzyno - wyposażenie placów zabaw w huśtawki i urządzenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Starzyno - zakup zmiatarzki</i>	<i>4 290,00</i>	<i>4 290,00</i>	<i>0,00</i>	Zakupiono zmiatarzkę
	<i>Żelistrzewo-zakup ciągnika do prac porządkowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	Zakupiono ciągnik
<b>C.</b>	<b>DROGI I CHODNIKI</b>	<b>10 405 054,31</b>	<b>7 972 119,65</b>	<b>2 432 934,66</b>	<b>X</b>
1.	Drogi i chodniki	1 777 151,00	1 144 506,59	632 644,41	Ułożono płyty w Strzelnie na ul. Wesolej; w Żelistrzewie na ul. Brzozowej, ul. Kwiatowej, ul. Morskiej, ul. Widokowej, ul. Lazurowej; w Domatowie ul. Ofiar Piaśnicy; w Leśniewie ul. Nad Potokiem, ul. Nad Strumieniem, ul. Kwiatowa, ul. Bystra; w Małej Piaśnicy. wykonano próg spowalniający na ul. Lipowej w Rekowiu Górnym, wykonano dwa zjazdy i odcinek chodnika przy ul. Polnej w Połczynie. W trakcie jest opracowywana dokumentacja na rozbudowę skrzyżowania w Rekowiu Górnym, nawierzchni ul. Różanej w Żelistrzewie, budowy drogi ul. Sosnowej w Mieroszynie oraz drogi Leśniewo-Mała Piaśnica.
2.	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Połczynie	4 677 289,00	3 433 169,48	1 244 119,52	W dniu 07.03.24 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi, trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia do 07.11.24 r.

3.	Modernizacja ul. Lipowej w Rekowie Górnym	1 526 000,00	1 525 284,26	715,74	Zrealizowano
4.	Przebudowa drogi na trasie Strzelno-Łebcz-Swarzewo	1 850 000,00	1 828 315,32	21 684,68	Zrealizowano
5.	Dotacja dla Powiatu Puckiego "Przebudowa oraz budowa przejścia dla pieszych na terenie powiatu Puckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	157 409,00	0,00	157 409,00	
6.	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Domatowie	10 824,00	10 824,00	0,00	Zakupiono
7.	Zakup przystanku autobusowego do Gnieźdzewa	8 150,00	8 150,00	0,00	zakupiono
8.	<i>Fundusz sołecki</i>	398 231,31	21 870,00	376 361,31	
	<i>Bładzikowo - zakup płyt yomb</i>	16 037,06	0,00	16 037,06	-
	<i>Celbowo - utwardzenie ulicy Lawendowej płytami yomb</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	-
	<i>Domatowo - utwardzenie dróg płytami yomb ul. Widokowa</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	-
	<i>Domatówko - utwardzenie dróg płytami yomb</i>	38 000,00	0,00	38 000,00	-
	<i>Gnieźdzewo - remont dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	-
	<i>Łebcz - utwardzenie i utrzymanie dróg płytami yomb</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	-
	<i>Mechowo - utwardzenie ulicy Jana Drzeżdżona płytami yomb</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	-
	<i>Mieroszyno - zakup płyt yomb na ul. Karpacką i ul. Akacjową</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	-
	<i>Mrzezino - zakup płyt yomb do utwardzenia dróg gruntowych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	-
	<i>Ostłonino - zakup płyt yomb na terenie sołectwa</i>	19 398,47	0,00	19 398,47	-
	<i>Połchowo - utwardzenie i remont dróg gminnych</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	-
	<i>Połczyno - utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Ziółowej</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	-
	<i>Radoszewo - zakup płyt yomb</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	-
	<i>Smolno - dalsze ułożenie chodnika przy ulicy Jana Pawła II</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	-
	<i>Starzyński Dwór - ułożenie płyt yomb na ul. Brzozowej</i>	16 425,78	0,00	16 425,78	-
	<i>Strzelno ul. Wesola - zakup płyt yomb</i>	21 870,00	21 870,00	0,00	Ułożono płyty
	<i>Werblinia - zakup płyt yomb na ul. Dębową i ul. Polną</i>	10 500,00	0,00	10 500,00	-
	<i>Zdrada - zakup płyt yomb na ul. Ogrodową</i>	8 000,00	0,00	8 000,00	-
	<i>Żelistrzewo - utwardzenie dróg płytami yomb</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	-
<b>D</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>335 000,00</b>	<b>194 208,97</b>	<b>140 791,03</b>	<b>X</b>
1.	Zakup urządzeń i pomp głębinowych	89 000,00	0,00	89 000,00	
2.	Rozbudowa wodociągów	145 000,00	143 458,97	1 541,03	Wykonano przyłącza do sieci wodociągowej przy ul. Swarzewskiej w Łebczu i ul. Pomieczyńskiego w Swarzewie. Wymieniono hydranty na podziemne w Łebczu przy ul. Swarzewskiej. Rozbudowano sieć wodociągową w ul. Polnej w Połczynie
3.	Modernizacja i rozbudowa wodociągów	101 000,00	50 750,00	50 250,00	Wykonano modernizację sieci odcinka wodociągu w Starzynie.
<b>E.</b>	<b>OŚWIETLENIE</b>	<b>148 900,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>89 860,00</b>	<b>X</b>
1.	Oświetlenie uliczne	136 900,00	59 040,00	77 860,00	Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Mieroszynie ul. Polna, ul. Morska, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa; w Starzynie ul. Topolowa, ul. Dębową, ul. Malinowa, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, Dominikańska, ul. Mechowska, ul. Słoneczna; w Smolnie ul. Topolowa, ul. Orzechowa, ul. Mahoniowa, ul. Jana Pawła II; W trakcie opracowywania jest dokumentacja na oświetlenie w Brudzewie ul. Żurawia, Łebczu ul. Brzozowa, Łebcz ul. Królewska, Bładzikowo ul. Magnoliowa, Jarzębinowa, Akacjowa, Brzozowa, Starzyński Dwór ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Jagodowa.
2.	<i>Fundusz sołecki</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	
	<i>Starzyński Dwór - budowa oświetlenia ul. Słonecznej</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	-

<b>F.</b>	<b>TURYSTYKA, SPORT, KULTURA</b>	<b>1 058 880,00</b>	<b>42 752,00</b>	<b>1 016 128,00</b>	<b>X</b>
1.	Projekt ścieżek rowerowych	118 080,00	0,00	118 080,00	Trwają prace projektowe nad dokumentacją budowy drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi asfaltowej na odcinku Ostonino ul. Morska do granicy z gm. Kosakowo
2.	Dotacja dla OKSiT - zakup pomostu cumowniczego do stancji Swarzewo (2 elementy)	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa dla OKSiT	160 000,00	0,00	160 000,00	-
4.	Projekty na remont i przebudowę budynków kultury w Swarzewie i Domatówku	150 000,00	36 162,00	113 838,00	Wykonano dokumentację, złożono wnioski o pozwolenie na budowę
5.	Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Domatówku	240 000,00	0,00	240 000,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji
6.	Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Swarzewie	380 000,00	0,00	380 000,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji
7.	Zakup namiotu dla sołectwa Łebcz	4 210,00	0,00	4 210,00	-
8.	<i>Fundusz sołecki</i>	<i>6 590,00</i>	<i>6 590,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Darżlubie - zakup zestawu nagłośnieniowego do klubu kultury</i>	<i>6 590,00</i>	<i>6 590,00</i>	<i>0,00</i>	zakupiono zestaw
<b>G.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>314 860,00</b>	<b>35 898,00</b>	<b>278 962,00</b>	<b>X</b>
1.	OSP Starzyno - zakup motopompy	9 930,00	9 840,00	90,00	zakupiono
2.	Dotacja OSP Leśniewo "Rewitalizacja terenu przy remizie OSP w Leśniewie"	15 000,00	15 000,00	0,00	wykonano
3.	Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	278 000,00	0,00	278 000,00	W dniu 13.06.24 r. podpisano umowę na dokumentację budowy budynku OSP w Mieroszynie
4.	OSP Strzelno - zakup mundurów	3 930,00	3 930,00	0,00	Zakupiono
5.	Dotacja dla OSP Starzyno na zakup przyczepy transportowej	8 000,00	7 128,00	872,00	Zakupiono
<b>H.</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>33 180,00</b>	<b>33 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1.	Zakup mebli do UG	33 180,00	33 180,00	0,00	Zakupiono meble do biur pokój nr 03 i 38
<b>I.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>
1.	Zakupy inwestycyjne - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	5 000,00	
<b>J.</b>	<b>INNE</b>	<b>1 657 540,00</b>	<b>445 753,58</b>	<b>1 211 786,42</b>	<b>X</b>
1.	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego poprzez wykonanie wiaty w Starzynie w miejscowości Starzyno, nr działki 214/7	25 000,00	0,00	25 000,00	W trakcie realizacji, czekamy na pozwolenie na budowę
2.	Projekty inwestycyjne	744 300,00	390 990,29	353 309,71	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę wieży widokowej w Rzućwie; wykonano dokumentację na termomodernizację budynku szkoły w Starzynie, OSP Domatowo, OSP Łebcz, OSP Strzelno, OSP Gnieźdźewo, OSP Mechowo; sporządzono audyt energetyczny dla OSP Leśniewo; wykonano projekt rozbudowy placu zabaw w Łebczu przy szkole; w trakcie realizacji dokumentacja na termomodernizację szkoły w Darżlubiu. Wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę żłobka w Rekowiu Górnym
3.	"Cyberbezpieczny samorząd"	210 550,00	0,00	210 550,00	
4.	"Naukowy zawrót głowy - rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck"	168 000,00	0,00	168 000,00	
5.	"Jestem malarzki - będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck"	314 690,00	54 763,29	259 926,71	Zakupiono zmywarkę oraz zestaw klimatyzacji do ZSP Łebcz
6.	"Aktywni - włączeni! - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego"	190 000,00	0,00	190 000,00	
7.	<i>Fundusz sołecki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego poprzez wykonanie wiaty w Starzynie w miejscowości Starzyno, nr działki 214/7</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<b>RAZEM</b>	<b>28 521 768,85</b>	<b>12 216 548,13</b>	<b>16 305 220,72</b>	<b>X</b>

WÓJT GMINY PUCK

Marek Nikrant