

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku, stan na dzień 13.10.2025 rok

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	STOPIEŃ REALIZACJI
010-ROLNICTWO	1 350 000,00	589 920,33	760 079,67	43,70%
1. Modernizacja wodociągów, przebudowy	550 000,00	57 810,00	492 190,00	Przebudowano wodociąg w Osłoninie ul. Młyńska, w trakcie uzgodnień dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Sławutowo-Sławutówko, w trakcie realizacji dokumentacja na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Żelistrzewie
2. Zakup urządzeń i pomp głębinowych	240 000,00	79 433,33	160 566,67	Zakupiono zawór do gminnej hydroforni w Leśniewie; zakupiono rury pompowe wraz z osprzętem do SUW w Polczynie; zakupiono pompę głębinową do SUW w Mrzeżynie (studnia nr 1A); zakupiono reduktor ciśnienia do SUW Mrzeżyno; zakupiono sprężarkę z osprzętem do gminnej hydroforni w Sławutowie; zakupiono pompę głębinową do studni nr 3 w Mrzeżynie; zakupiono kolektor do gminnej hydroforni Sławutowo; zakupiono adapter do wciągarki ręcznej gminnej przepompowni ścieków - Starzyno 1.
3. Budowa sieci wodociągowej Polchowo ul. Morska	410 000,00	404 707,00	5 293,00	wybudowano sieć wodociągową
4. Przebudowa wodociągu w Żelistrzewie	50 000,00	47 970,00	2 030,00	wykonano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
5. Wykonanie otworów pilotażowych dla dodatkowych studni SUW w Mrzeżynie	100 000,00	0,00	100 000,00	
801-OŚWIATA	14 052 463,74	7 112 759,59	6 939 704,15	50,62%
1. Zakupy inwestycyjne ZOPO	4 900,00	0,00	4 900,00	
2. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie	7 730 000,00	6 048 335,40	1 681 664,60	w trakcie realizacji, termin wykonania do 20.08.2026 r.
3. Budowa kotłowni gazowej w ZSP w Łebczu	30 000,00	18 640,00	11 360,00	wykonano kotłownię w budynku należącym do ZSP Łebcz
4. Projekt rozbudowy SP w Gnieźdźwie	30 000,00	17 958,00	12 042,00	wykonano koncepcję
5. Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe - 80101	196 538,00	62 041,72	134 496,28	monitoring w szkole w Żelistrzewie, monitor i komputer do szkoły w Rekowie Górnym, pracownia komputerowa w szkole w Polczynie, zakup notebooków do szkoły w Starzynie, maszyna do czyszczenia podłóg w Darzłubiu, komputer do szkoły w Polchowie
6. Naukowy zawrót głowy - rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	79 392,00	0,00	79 392,00	w trakcie procedury przetargowej na zakup komputerów i pracowni językowych
7. Zakup urządzenia do kompensowania mocy biernej na budynkach szkół	60 000,00	59 962,50	37,50	zakupiono urządzenia do szkoły w Łebczu, Leśniewie, Żelistrzewie
8. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łebczu	816 700,00	789 911,00	26 789,00	wykonano remont
9. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Werblini	100 000,00	0,00	100 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie termin rozstrzygnięcia do końca 2025 roku
10. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Strzelnie	400 000,00	0,00	400 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie termin rozstrzygnięcia do końca 2025 roku
11. Zakupy inwestycyjne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103	10 000,00	0,00	10 000,00	
12. Zakupy inwestycyjne przedszkola - 80104	59 000,00	23 426,58	35 573,42	sprzęt myjący do szkoły w Łebczu
13. Jestem malarz - będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	104 418,38	78 984,39	25 433,99	wykonano plac zabaw przy ZSP w Łebczu
14. Budowa Przedszkola w Starzynie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	wybrano wykonawcę, planowany termin podpisania umowy 20.10.2025 r., termin wykonania do 14.08.2026 r.
15. Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Żłobku w Starzynie	520 000,00	0,00	520 000,00	podpisano umowę, termin wykonania do 21.12.2025 r.
16. Zakupy inwestycyjne stołówki szkolne i przedszkolne - 80148	135 000,00	0,00	135 000,00	
17. Zakupy inwestycyjne specjalna organizacja nauki - 80150	10 500,00	0,00	10 500,00	
18. Dokumentacja na przedszkola	110 000,00	0,00	110 000,00	
19. Zakupy inwestycyjne pozostała działalność - 80195	17 586,00	13 500,00	4 086,00	zakup pieca do wypalania ceramiki w ramach nauki języka kaszubskiego w szkole w Polczynie
20. Budowa żłobka w Rekowie Górnym	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	
21. Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowie Górnym w Gminie Puck	1 344 429,36	0,00	1 344 429,36	podpisano umowę, termin wykonania do 23.07.2026 r.
754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 325 875,15	147 315,15	1 178 560,00	11,11%
1. Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	328 400,00	9 840,00	318 560,00	w trakcie realizacji dokumentacja na rozbudowę OSP w Leśniewie i Starzynie, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla OSP Mieroszyno
2. Dotacja dla OSP Strzelno na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	860 000,00	0,00	860 000,00	

3. Dotacja dla OSP Gnieźdźzewo na dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych	23 500,00	23 500,00	0,00	przekazano dotację
4. Dotacja dla OSP Smolino na dofinansowanie do zakupu nowej pompy pływającej	10 000,00	10 000,00	0,00	przekazano dotację
5. Dotacja dla OSP Mieroszyno na dofinansowanie do zakupu quada	18 800,00	18 800,00	0,00	przekazano dotację
6. Dotacja dla OSP Żelistrzewo na dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej	12 000,00	12 000,00	0,00	przekazano dotację
7. Dotacja dla OSP Mrzezino na dofinansowanie do wymiany bramy garażowej	15 500,00	15 500,00	0,00	przekazano dotację
8. Motopompa dla OSP Mechowo	10 455,00	10 455,00	0,00	zakupiono motopompę
9. Montaż PWP dla OSP Żelistrzewo	26 820,15	26 820,15	0,00	zamontowano PWP
10. Dotacja dla OSP Leśniewo na dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej	7 600,00	7 600,00	0,00	przekazano dotację
11. Dotacja dla OSP Żelistrzewo na dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych	2 100,00	2 100,00	0,00	przekazano dotację
12. Zakup pompy do wody pitnej do cysterny w OSP Leśniewo	6 000,00	6 000,00	0,00	zakupiono pompę
13. Fundusz sołecki	4 700,00	4 700,00	0,00	
Gnieźdźzewo - zakup ubrania specjalnego	4 700,00	4 700,00	0,00	zakupiono
900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	584 083,84	211 071,91	373 011,93	36,14%
1. Zakup sprzętów na przydomowe i sieciowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00	55 192,07	64 807,93	Zakup pompy - przydomowa przepompownia ścieków - Rzucewo 11/2; Zakup zasuw kołnierzonej do przepompowni ścieków Żelistrzewo I - modernizacja przepompowni; Zakup sprężarki tłoczni ścieków Mechowo; Zakup pompy - przydomowa przepompownia ścieków - Osłonino, ul. Leśna; Zakup pompy - przepompownia ścieków - Starzyński Dwór; Zakup pompy - przepompownia ścieków Starzyński Dwór ul. Trzy Gracki; Zakup pomp - przydomowa przepompownia ścieków Starzyno ul. Głuszeńska; Zakupu sprzętu oraz materiału do gminnej przepompowni ścieków - Starzyński Dwór - Trzy Gracki celem modernizacji przepompowni;
2. Modernizacja sieci kanalizacji i przepompowni ścieków	80 000,00	25 707,00	54 293,00	wykonano modernizację przepompowni ścieków w Żelistrzewie
3. Budowa kanalizacji burzowej	346 500,00	123 521,00	222 979,00	wykonano kanalizację deszczową w ul. ks. Dambków w Gnieźdźzewie, w trakcie realizacji projekt na kanalizację deszczową ul. Narcyzowej w Żelistrzewie oraz dokumentacja kanalizacji deszczowej ul. Grabowej, Jesionowej i Brzozowej w Leśniewie, w trakcie przygotowania postępowania przetargowego na budowę kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej w Gnieźdźzewie
4. Fundusz Sołecki-90003	9 116,00	0,00	9 116,00	
Żelistrzewo - zakup zmiataarki do traktorka	9 116,00	0,00	9 116,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
5. Fundusz Sołecki-90095	28 467,84	6 651,84	21 816,00	
Domatówko - zakup urządzeń na plac zabaw	21 816,00	0,00	21 816,00	zamówiono urządzenia
Rekowo Górne - doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej	6 651,84	6 651,84	0,00	zakupiono
600-DROGI I CHODNIKI	3 670 918,92	1 976 441,89	1 694 477,03	53,84%
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515G ul. Dworcowa w Mrzezynie"	1 816 918,00	1 813 509,37	3 408,63	Przekazano dotację, zadanie zakończone
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Budowa przejść dla pieszych w Darzłubiu"	100 000,00	0,00	100 000,00	
3. Dokumentacje projektowe (Powiat Pucki)	350 000,00	0,00	350 000,00	
4. Drogi i chodniki	765 774,00	153 932,52	611 841,48	wykonano dokumentację drogi ul. Sosnowej i Malowniczej w Mieroszynie; wykonano dokumentację remontu drogi ul. Kwiatowej w Polczynie Bis; wykonano dokumentację skrzyżowania drogi ul. Lipowej z drogą wojewódzką w Rekowiu Górnym; wykonano dokumentację ul. Różanej w Żelistrzewie; w trakcie realizacji jest dokumentacja na budowę drogi części ul. Piaskowej w Leśniewie; w trakcie opracowywania jest dokumentacja na wykonanie chodników w Zdradzie; w trakcie realizacji dokumentacja na odwodnienie ul. Brzozowej, Topolowej, Debowej, Klonowej w Starzynie; w trakcie realizacji dokumentacja na zagospodarowanie wód opadowych w ul. Żytniej w Mrzezynie; w trakcie realizacji dokumentacja ZRiD Łebcz dz. nr 406/6; w trakcie realizacji dokumentacja nawierzchni ul. Słonecznej w Darzłubiu; w trakcie realizacji dokumentacja nawierzchni ul. Widokowej w Mrzezynie.

5. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Św. Rocha w Werblini	150 000,00	0,00	150 000,00	w trakcie realizacji, termin wykonania dokumentacji 27.04.2026 r.
6. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na ul. Szkolnej w Łebczu	200 000,00	0,00	200 000,00	ogłoszono postępowanie przetargowe, termin złożenia ofert to 22.10.2025 r.
7. Ekspertyza ul. Puckiej w Darzłubiu	120 000,00	0,00	120 000,00	ekspertyza została wykonana
8. Wykonanie przystanku w Mechowie	9 000,00	9 000,00	0,00	wykonano
9. Fundusz Sołecki	159 226,92	0,00	159 226,92	
Błądzikowo - zakup płyt yomb	10 211,48	0,00	10 211,48	
Brudzewo - zakup płyt yomb	5 000,00	0,00	5 000,00	
Celbowo - utwardzenie dróg płytami yomb	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Domatowo - projekt odwodnienia ul. Szkolnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
Domatowo - utwardzenie dróg płytami yomb ul. Szkolna	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Gniezdzewo - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Mieroszyno - zakup płyt yomb na ul. Bukową i ul. Polną	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Mrzezino - zakup płyt yomb do utwardzenia dróg gruntowych	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Ośłonino - utwardzenie płytami yomb ul. Młyńskiej	5 875,44	0,00	5 875,44	
Polchowo - utwardzenie, remont dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Radoszewo - utwardzenie dróg płytami yomb	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Smolino - dalsze ułożenie chodnika przy ulicy Jana Pawła II	30 000,00	0,00	30 000,00	podpisano umowę na wykonanie chodnika termin zakończenia 30.11.25 r.
Starzyński Dwór - projekt odwodnienia ulicy Słonecznej, Tęczowej, Jagodowej	11 000,00	0,00	11 000,00	
Starzyński Dwór - ułożenie płyt yomb na ul. Krótkiej	10 000,00	0,00	10 000,00	
Werblinia - zakup płyt betonowych na ul. Polną przy zjeździe z DW nr 213	14 300,00	0,00	14 300,00	
900-OŚWIETLENIE	1 405 613,58	134 500,50	1 271 113,08	9,57%
1. Oświetlenie uliczne	74 446,00	46 063,50	28 382,50	zapłacono za dokumentację oświetlenia: w Starzyńskim Dworze ul. Słoneczna, Tęczowa, Jagodowa; w Błądzikowie ul. Magnoliowa, Jarzębinowa, Akacyjowa, Brzozowa i Rozgard; plac zabaw w Mieroszynie; Łebcz ul. Brzozowa; Brudzewo ul. Żurawia. Podpisano umowę na dokumentację Leśniewo ul. Południowa i Północna, Mechowo ul. Ks. Z. Trelli, Mrzezino ul. Owsiana, Polchowo ul. Cicha - termin realizacji do 15.03.2026 r.
2. Montaż latarni ulicznych	1 314 562,58	88 437,00	1 226 125,58	Wykonano 3 lampy w Swarzewie ul. Pomieczyńskiego, zmodernizowano oświetlenie na moło w Swarzewie, podpisano umowy na wykonanie 103 szt. lamp oświetleniowych w miejscowościach Brudzewo, Celbowo, Darzłubie, Leśniewo, Mieroszyno, Mrzezino, Polczyno i Polczyno Bis, Smolino, Swarzewo, Werblinia
3. Fundusz sołecki	16 605,00	0,00	16 605,00	
Ośłonino - dokumentacja na oświetlenie ul. Bursztynowej i ul. Młyńskiej	9 840,00	0,00	9 840,00	Podpisano umowę na dokumentację termin realizacji do 15.03.2026 r.
Strzelno - dokumentacja oświetlenia ul. Wesołej	0,00	0,00	0,00	zebranie wiejskie przeniosło środki na inne przedsięwzięcia
Zelistrzewo - dokumentacja oświetlenia ulicznego ul. Polnej	6 765,00	0,00	6 765,00	Podpisano umowę na dokumentację termin realizacji do 15.03.2026 r.
630-TURYSTYKA	1 309 948,00	766 382,12	543 565,88	58,50%
1. Zakup dwóch rowerów wodnych do stancji wodnej w Swarzewie	13 000,00	13 000,00	0,00	zakupiono
2. Projekt ścieżki rowerowej Ośłonino-Mrzezino	40 000,00	0,00	40 000,00	
3. Projekt ścieżek rowerowych	118 080,00	0,00	118 080,00	w trakcie realizacji dokumentacja, czekamy na decyzję środowiskową
4. Modernizacja ścieżki Błądzikowo-Puck	200 000,00	0,00	200 000,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe do którego nie zgłosił się żaden oferent, ogłoszono następne postępowanie
5. Kąpieliska w Swarzewie i Ośłoninie-Rozwój kąpieliskowej infrastruktury na obszarze PLGR	500 000,00	381 971,30	118 028,70	Utworzono kąpieliska w Ośłoninie i Swarzewie
6. Dokumentacja na Pomorskie Szlaki Kajakowe-etap II Przystań startowa w Czarnym Młyńie	80 000,00	12 693,60	67 306,40	dokumentacja w trakcie opracowywania
7. Zakup pomostów pływających do Ośłonina i Swarzewa	133 776,00	133 625,97	150,03	zakupiono
8. Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia	125 000,00	125 000,00	0,00	przekazano środki do Związku Gminnego Zatoki Puckiej w celu realizacji projektu - tramwaj został zakupiony
9. Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	100 092,00	100 091,25	0,75	przekazano środki do Związku Gminnego Zatoki Puckiej w celu realizacji projektu
921-KULTURA	2 100 680,00	854 972,29	1 245 707,71	40,70%
1. Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Zakup dwóch kolumn nagłośnieniowych do WDK Strzelno"	8 500,00	0,00	8 500,00	
2. Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Remonty Klubów Kultury"	145 000,00	145 000,00	0,00	przekazano dotację

3. Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Rozbudowa ekspozycji zewnętrznej Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzućwie	15 000,00	15 000,00	0,00	przekazano dotację
4. Dotacja celowa dla Centrum Kultury na dofinansowanie do zakupu brakującego sprzętu oraz wyposażenia do Domów i Klubów Kultury	58 400,00	0,00	58 400,00	
5. Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Domatówku	732 591,00	646 387,29	86 203,71	Zadanie zostało wykonane
6. Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Swarzewie	1 059 000,00	6 396,00	1 052 604,00	w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia do 11.02.2026 r.
7. Projekty na remont i przebudowę budynków kultury w Swarzewie i Domatówku	42 189,00	42 189,00	0,00	wykonano
8. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Brudzewie	40 000,00	0,00	40 000,00	
926-SPORT	208 421,00	198 419,01	10 001,99	95,20%
1. Zakup kontenera (szatnia) na boisko sportowe w Mechowie	20 000,00	20 000,00	0,00	zakupiono
2. Zakup traktorków	160 621,00	160 620,01	0,99	zakupiono dwa traktorki
3. Zakup opryskiwacza na boiska	3 800,00	3 799,00	1,00	zakupiono
4. Fundusz sołecki	24 000,00	14 000,00	10 000,00	
Pólchowo - wsparcie remontu oraz doposażenie boiska wiejskiego - zakup nowych wiat	10 000,00	0,00	10 000,00	
Półczyno - montaż drzwi z materiałem do budynku gospodarczego na boisku	14 000,00	14 000,00	0,00	zakupiono i zamontowano drzwi
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000,00	131 648,31	3 351,69	97,52%
1. Remont dachu gminnego budynku komunalnego	135 000,00	131 648,31	3 351,69	wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Łebczu - Muzeum Sportu
750-ADMINISTRACJA	4 028 071,00	808 738,35	3 219 332,65	20,08%
1. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	350 000,00	346 289,99	3 710,01	wykonano modernizację sali konferencyjnej
2. Zagospodarowanie terenu przy budynku UG	250 000,00	17 220,00	232 780,00	wykonano koncepcję parkingu, oraz wykonano przekroje poprzeczne z naniesieniem normatywnych profili sąsiadującej infrastruktury kolejowej, czekamy na uzgodnienia z PKP
3. Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku urzędu gminy	86 100,00	0,00	86 100,00	
4. Zakup wyposażenia i mebli do biur UG	56 900,00	56 898,00	2,00	zakupiono i zamontowano meble w biurach referatu wodociągów i kanalizacji oraz pomieszczenia socjalnego
5. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 850,00	5 850,00	0,00	zakup urządzenia do referatu budownictwa
6. Studium wykonalności dla projektu kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Puck, ścieżki, kajaki	100 000,00	0,00	100 000,00	w trakcie opracowywanie studium dla termomodernizacji
7. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Puck	397 567,00	3 936,00	393 631,00	przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych o dotację, w trakcie opracowywane dokumenty do termomodernizacji szkoły w Vverblini
8. Projekty inwestycyjne	136 104,00	34 219,83	101 884,17	opracowano audyt energetyczny dla budynku szkoły w Darzłubiu, wykonano adaptację projektu żłobka w Rekowie Górnym, w trakcie opracowywania jest dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Darzłubiu
9. Cyberbezpieczny samorząd	720 550,00	19 324,53	701 225,47	zakupiono systemy bezpieczeństwa - antywirus, firewall, w trakcie postępowanie przetargowe na sprzęt i oprogramowanie
10. Pomoc finansowa dla Miasta Puck "Remont Ratusza"	120 000,00	120 000,00	0,00	przekazano dotację-zrealizowano
11. Kapitalizacja spółki gminnej w zamian za udziały	5 000,00	5 000,00	0,00	zakupiono 50 udziałów
12. Zakup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łebcz	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	częściowa zapłata za nieruchomość
13. Remont nieruchomości pod siedzibę gminnej spółki komunalnej	500 000,00	0,00	500 000,00	w trakcie realizacji prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń
852-POMOC SPOŁECZNA	145 000,00	10 516,50	134 483,50	7,25%
1. Zakupy inwestycyjne DDP Celbowo	15 000,00	10 516,50	4 483,50	zakupiono barierki ochronne
2. Wykonanie posadzki w DDP Celbowo	130 000,00	0,00	130 000,00	
853-POLITYKA SPOŁECZNA	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00%
1. Aktywni - włączeni! - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego	190 000,00	0,00	190 000,00	
RAZEM	30 506 075,23	12 942 685,95	17 563 389,28	42,43%

Sporządziła: Bernadeta Thrun